

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|---|----------------------|----------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|--|----|-----------------------------------|
| 1 | Richiesta Telefonica | 04/01/21 | Settore Affari Generali | Palazzo di Città | Manutenzione impianto idrico | 04/01/21 | 04/01/21 | Sost. | 1 | Cassetta scarico Beta Plus bianca |
| | | | | | | | | Sost. | 2 | Cannuccia X mix cromo |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Rubinetto |
| | | | | | | | | Sost. | 4 | Giunto cromato 1/2"X10 |
| | | | | | | | | Mt. | 1 | Tube cromato 10Ø |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Manicotto riduzione 1/2"X3/8 |
| | | | | | | | | Util. | 4 | Prolunga cm.1 1/2" |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Rotolo teflon |
| | | | | | | | | Sost. | 4 | Rosetta 1/2" |
| | | | | | | | | Util. | 3 | Tube silicone |
| Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | | | | | | | | | |
| 2 | 0005990/2020 | 22/12/20 | I.C.S. Gela e Butera | Plesso di Via Butera | Manutenzione caldaia | 08/01/21 | 08/01/21 | Manutenzionata caldaia con ripristino bruciatore, regolaggio area gas, e pulizia via dei fumi. | | |
| 3 | PEC | 05/01/21 | Settore Patrimonio | Villa Comunale | Manutenzione impianto idrico | 11/01/21 | 11/01/21 | Mt. | 2 | Tube 40X4.5 |
| | | | | | | | | Util. | 2 | Rotolo teflon |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Valvola a sfera FF 1" |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Giunto M. 32X1 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Manicotto 25X25 |

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|---|----------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|-----|-------------------------------|
| 3 | PEC | 05/01/21 | Settore Patrimonio | Villa Comunale | Manutenzione impianto idrico | 11/01/21 | 11/01/21 | Sost. | 2 | Valvola di ritegno 1' |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Manicotto 40X40 |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |
| 4 | 13 | 07/01/21 | Comando VV.UU. | Comando VV.UU. | Manutenzione impianto idrico | 14/01/02 | 14/01/21 | Sost. | 1 | Monocomando lavabo |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Tube estensibile scarico 11/4 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Tube estensibile scarico 1" |
| | | | | | | | | Sost. | 10 | Aereatore |
| | | | | | | | | Util. | 2 | Rotolo teflon |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Morsetto gomma 50X26-32 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Morsetto gomma 40X26-32 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Manicotto riduzione1/2X3/8 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Riduzione s/lavello 1X11/4 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Fascetta cablaggio |
| Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | | | | | | | | | |
| 5 | Richiesta Telefonica | 12/01/21 | Arch. E. Tuccio | Ufficio anagrafe Viale Mediterraneo | Manutenzione impianto elettrico e di rete | 13/01/2021 | 14/01/21 | Mt. | 50 | Cavo 3X1.5 |
| | | | | | | | | Sost. | 25 | Neon Led 18W |
| | | | | | | | | Mt. | 100 | Cavo di rete |
| | | | | | | | | Inst. | 6 | Prese di rete |

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|---|----------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|----|----------------------------------|
| 5 | Richiesta Telefonica | 12/01/21 | Arch. E. Tuccio | Ufficio anagrafe Viale Mediterraneo | Manutenzione impianto elettrico e di rete | 13/01/2021 | 14/01/21 | Inst. | 4 | Prese bivalenti |
| | | | | | | | | Util. | 20 | Stecche canalina 25X18 |
| | | | | | | | | Util. | 4 | Coperchi 10X15 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Scatola di tasselli 6mm |
| | | | | | | | | Util. | 10 | Tasselli per controsoffitto |
| | | | | | | | | Util. | 4 | Supporti 503 con placche e tappi |
| | | | | | | | | Util. | 4 | Cassette 503 per esterno |
| Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | | | | | | | | | |
| 6 | Richiesta Telefonica | 14/01/21 | Geom. G. D'Arma | C.R.I. Via Madonna del Rosario | Manutenzione impianto idrico | 14/01/2021 | 14/01/21 | Sost. | 1 | Manicotto ott.pol.20X20 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Rubinetto 1/2 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Valvola a sfera FF 1/2 |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |
| 7 | 41 | 12/01/21 | Circolo Didattico Gela IV | Plesso di Via Palazzi | Manutenzione impianto elettrico | 15/01/2021 | 15/01/21 | Sost. | 1 | Differenziale 4 poli 20A |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Presse bivalente Matix |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |
| 8 | | 15/01/21 | Coordinatore Ghelas | Cantiere di Via Marsala | Impianto video sorveglianza | 15/01/2021 | 15/01/21 | Mt. | 50 | Passaggio cavo di rete |
| 9 | Richiesta Telefonica | 18/01/21 | Coordinatore Ghelas | Palazzo di Città stanza del Sindaco | Manutenzione impianto elettrico | 18/01/2021 | 18/01/21 | Sost. | 2 | Neon Led 18W |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Lampada alogena 150W |

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|---|----------------------|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|---|----|----------------------------------|
| 10 | Richiesta Telefonica | 18/01/21 | Coordinatore Ghelas | Palazzo di Città | Controllo impianto | 18/01/2021 | 18/01/21 | Sost. | 1 | Scwich |
| | | | | | | | | Sost. | 4 | Plug |
| 11 | 432 | 04/01/21 | Settore Patrimonio | Settore Patrimonio Via F. Listz | Installazione climatizzatore | 15/01/2021 | 18/01/21 | Sost. | 2 | Climatizzatori 12000 BTU Iverter |
| | | | | | | | | Mt. | 10 | Tubo in rame ice 1/4X1 |
| | | | | | | | | M | 10 | Tubo in rame ice 3/8X1 |
| | | | | | | | | N. | 2 | Staffa clima pesante |
| | | | | | | | | Mt. | 10 | Cavo for 4X1.5 |
| | | | | | | | | Mt. | 10 | Tubo spiralato |
| | | | | | | | | N. | 2 | Braca scarico |
| | | | | | | | | N. | 10 | Fascetta a clips |
| | | | | | | | | N. | 1 | Nastro anticondenza |
| | | | | | | | | N. | 2 | Tubo silicone |
| | | | | | | | | Mt. | 12 | Canalina 35X30 |
| | | | | | | | | N. | 1 | Bomboletta schiuma espansa |
| | | | | | | | | N. | 2 | Fascette |
| Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | | | | | | | | | |
| 12 | | 07/01/21 | Coordinatore Ghelas | Ufficio elettorale | Sostituzione neon | 20/01/2021 | 20/01/21 | Sost. | 6 | Neon Led 24W |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Supporto interruttore |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|----|-------|----------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|---|----|--|
| 13 | 192 | 14/01/21 | Primo Istituto Comprensivo | Plesso di Via Fuentes | Manutenzione impianto riscaldamento | 20/01/2021 | 20/01/21 | Sost. | 2 | Valvole sfiato 3/8 |
| | | | | | | | | Sost. | 2 | Valvole sfiato 1/2 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Manicotto 20X20 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Tes ottone 1/2 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Niples ottone 1/2 |
| | | | | | | | | Sost. | 1 | Gomito ottone MF 1/2 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Rotolo teflon |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |
| 14 | PEC | 20/01/21 | Settore Sport Turismo | Sede Screening C/da Brucazzi | Creazione punto luce | 21/01/2021 | 21/01/21 | Util. | 2 | Spine 10A |
| | | | | | | | | Util. | 2 | Prese volante 16A |
| | | | | | | | | Inst. | 1 | Adattatore 16A da industriale a civile |
| | | | | | | | | Inst. | 3 | Lampade Led 35W |
| | | | | | | | | Inst. | 3 | portalampade |
| | | | | | | | | Mt. | 40 | Cavo 3X1.5 |
| | | | | | | | | Util. | 1 | Nastro isolante |
| | | | | | | | | Util. | 50 | Fascette pvc |
| | | | | | | | | Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | |

| N. | Prot. | DATA | Richiedente | Luogo Intervento | Richiesta | Inizio intervento | Fine intervento | Tip. | N. | Materiale utilizzato |
|---|-------|----------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------|----|----------------------------------|
| 15 | Email | 02/12/21 | Settore L.PP. | Via Marsala | Installazione climatizzatore | 21/01/2021 | 22/01/21 | N. | 2 | Climatizzatore 12000 BTU Iverter |
| | | | | | | | | Mt. | 30 | Tubo in rame 1/4X1 |
| | | | | | | | | Mt. | 30 | Tubo in rame 3/8X1 |
| | | | | | | | | N. | 6 | Staffe |
| | | | | | | | | Mt. | 30 | Cavo fror 4X1.5 |
| | | | | | | | | Mt. | 30 | Tubo spiralato 16mm |
| | | | | | | | | N. | 5 | Accessori |
| | | | | | | | | N. | 30 | Fascette a clips stringi tubo |
| | | | | | | | | N. | 1 | Confezione di tasselli+viti |
| | | | | | | | | N. | 3 | Schiuma espansa ml. 750 |
| | | | | | | | | N. | 2 | Fascette nylon |
| | | | | | | | | N. | 5 | Nastro anticondenza |
| | | | | | | | | N. | 2 | Siliconr bianco ml.280 |
| | | | | | | | | Mt. | 12 | Canalina 35X30 |
| Materiale fornito dalla Ghelas Mutiservizi S.p.A. | | | | | | | | | | |