

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	N. 71878 del 09/07/20	Settore LL.PP. Dirigente Arch. E. Tuccio	Manutenzione porta esterna	Comando VV.UU. Via Ossidiana	15/07/20	15/07/20	Manutenzionata porta esterna 1° piano Comando VV.UU.			
Richiesta telefonica		Coordinatore Ghelas	Realizzazione staffe	Cantiere Ghelas	17/08/20	17/08/20	Realizzate n. 8 staffe in ferro per tenuta tubo da 60mm			
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP. Geom. G. Catania	Vetri rotti	Istituto Don Milani	19/08/20	19/08/20	Sostituiti n. sei vetri rotti con bacalite misura 73X113			
Richiesta telefonica		Coordinatore Ghelas	Realizzazione ante in ferro	Via Polluce	26/08/20	26/08/20	Realizzate ed installate n. 2 ante in ferro misura 60X60 per chiusura quadro elettrico			
	Email 25/08/20	Settore Ambiente Geom. F. Pellitteri	Manutenzione porte antipanico	Ex Tribunale Via Donizetti	27/08/20	27/08/20	Manutenzionata porta antipanico lato scala antincendio, sostituita maniglia e duplicate n. 15 chiavi			
	N. 71878 del 09/07/20	Settore LL.PP. Dirigente Arch. E. Tuccio	Manutenzione avvolgibile	Protezione Civile Via Ossidiana	27/08/20	27/08/20	Manutenzionate n. 3 avvolgibili con sostituzione di n. 3 cinghie e n. 1 raccogliatore.			
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Istituto S. Quasimodo Via Salonicco	28/08/20	28/08/20	Sost.	1	Sfera plastica 120	
Sost.							1	Galleggiante 1/2		
Sost.							1	Manicotto in ottone FF 1/2		
Sost.							1	Barilotto zincato 1/2 cm. 20		
Sost.							1	Valvola sfera farfalla MF 1/2		
Util.							1	Rotolo piccolo di teflon professionale.		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.										
	Pec del 13/08/20	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Plesso Costa Zampogna Piazza Alemanna	28/08/20	28/08/20	Sost.	1	Barilotto in ottone 1/2X100	
Sost.							1	Manicotto in ottone FF 1/2		
Sost.							1	Galleggiante 1/2		
Sost.							1	Sfera plastica 120 asta tonda		

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	Pec del 13/08/20	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Plesso Costa Zampogna Piazza Alemanna	28/08/20	28/08/20	Sost.	1	Sfera plastica 180 asta piatta	
							Sost.	1	Bocchettone in ottone MF 1'	
							Sost.	1	Valvola sfera gas MF 1/2	
							Sost.	1	Galleggiante media pressione 1'	
							Sost.	1	Manicotto in ottone riduzione MF 1/2X3/4	
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
	Email del 31/08/2020	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Istituto L. Capuana Via Palazzi	01/09/20	01/09/20	Sost.	2	Valvola sfera leva piatta FF 1'	
							Sost.	1	Valvola sfera leva piatta MF 1'	
							Sost.	1	Tappo in ottone 1'	
							Sost.	1	Giunto in ottone 34X1'F	
							Sost.	1	Riduzione in ottone 1'X3/4	
							Util.	1	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Sost.	1	Rubinetto a sfera attacco gomma 3/4	
							Sost.	1	Alimetatore d'aria vallvolina sfiato	
							Sost.	1	Manicotto scorrevole D.40 + tappo D.40	
							Util.	1	Prochimica expanfiss 300ml	
							Sost.	1	Tappo zincato M 1'	
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
		Ghelas	Manutenzione impianto elettrico	Parcheggio Arena	01/09/20	01/09/20	Inst.		Plafoniere vano scala	
							Manutenzionate telecamere			
		Ghelas	Sostituzione climatizzatore	Sede Ghelas	02/09/20	02/09/20	Sost.	1	Climatizzatore 12000 BTY	
	Richiesta telefonica	Vice Sindaco T. Distefano	Installazione adesivi	Vie cittadine	03/09/20	03/09/00	Installazione adesivi isole ecologiche.			
	N.92277 del 01/09/20	Settore Sport Turismo	Manutenzione impianto clima	Palazzo Ducale	03/09/20	03/09/20	Controllo e ripristino impianti di climatizzazione.			
	N.93580 del 04/09/20	Settore Sport Turismo	Manutenzione impianto idrico	Campo sportivo E. Mattei	04/09/20	04/09/20	Sost.	3	Leva Mix	
Sost.							3	Cartuccia Mix 40 lunga		
Sost.							1	Tappo a vite		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.										
	N.93062 del 03/09/20	Settore Sport Turismo	Trasporto palo paliantino	Spiaggia libera	04/09/20	04/09/20	Trasporto palo da Via Vasile alla spiaggia libera per il paliantino.			
	N.93062 del 03/09/20	Settore Sport Turismo	Trasporto palo paliantino	Via Vasile	09/09/20	09/09/20	Trasporto palo dalla spiaggia libera a Via Vasile.			
		Ghelas	Sostituzione neon	Servizi Sociali	07/09/20	07/09/20	Sost.	10	Neon led	24 W
		Ghelas	Fornitura motore	Magazzino Ghelas	07/09/20	07/09/20	Fornito e montato motore per saracinesca.			
		Ghelas	Controllo impianto telefonico	Parcheggio Arena	09/09/20 10/09/20	09/09/20 10/09/20	Ispezionate cassette per passaggio linea telefonica			
							Passaggio cavo telefonico dall'ufficio interno parcheggio a Via C. Colombo			
							Mt.	140	Cavo telefonico	
		Ghelas	Controllo impianto elettrico	Parcheggio Arena	10/09/20	10/09/20	Manutenzionate plafoniere interno ufficio e bagni nei tre livelli del parcheggio.			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
							Sost.	10	Braga D.40/40 45°	
							Sost.	40	Curva D.40 30°	
							Sost.	2	Aumento 32-40	
							Sost.	2	Bicchieri ridotto 32/40	
							Sost.	2	Riduzione speciale 40/32	
							Sost.	3	Tappo D.40	
							Sost.	2	Tappo D.32	
							Mt.	10	Tube 2 bicchieri D.40 MT 1	
							Mt.	5	Tube 2 bicchieri D.40 MT 2	
							Util.	1	Colla camon rosso 125 gr.	
							Sost.	10	Giunti scarico condensa	
							Sost.	10	Morsetti in gomma 50X26-32	
							Sost.	1	Fascetta nylon 4.5X290 naturale	
							Util.	2	Nastro adesivo	
							Mt.	30	Tube aspirato PVC D.18 bianco	
							Util.	2	Spray scivolante ml. 400	
							Prova e messa in marcia dell'impianto.			
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII Via Settefarine	09/09/20	09/09/20	Util.	2	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Mt.	1	Tube polietilene D.25	
							Sost.	1	Bocchettone in ottone MF 1/4	
							Sost.	1	Manicotto in ottone 25X25	
							Sost.	1	Giunto in ottone 25X3/4 M	
							Sost.	1	Riduzione in ottone 1'1/4X3/4M	
							Sost.	1	Giunto in ottone 40X1'1/4F	
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
Richiesta telefonica		Coordinatore Ghelas	Pannello per cabina elettrica	Istituto G. Verga Via Salonicco	09/09/20	09/09/20	Fornito e installato pannello in bacalite 40X170			
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione porta	Settore Urbanistica	10/09/20	10/09/20	Manutenzionata porta antipanico.			
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Ufficio elettorale	10/09/20	10/09/20	Sost.	1	Manometro	
							Sbloccata valvola d'intercetto riempimento circuito idraulico, tarato impianto di climatizzazione.			
	Richiesta telefonica	Comando VV.UU.	Controllo impianto elettrico	Comando VV.UU. Via Ossidiana	10/09/20	10/09/20	Si riscontra vano gruppo elettrogeno quadro elettrico bruciato, si è provveduto a disattivare la linea principale e alla messa in sicurezza dell'impianto.			
	Richiesta telefonica	Assessore G. Licata	Trasporto panche	Viale Mediterraneo	11/09/20	11/09/20	Trasporto e consegna di n. 2 panche in legno.			
	Richiesta telefonica	Settore LL.PP. Geom. R. Catania	Controllo impianto elettrico	Istituto S. Francesco	14/09/20	14/09/20	Rilevato corto circuito nella presa del corridoio 1° piano e nell'aula adiacente, si è provveduto al ripristino della linea elettrica.			

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	N.2891 del 15/09/20	Dirigente scolastico Prof.ssa Viviana Morello	Manutenzione impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII Via Settefarine	16/09/20	16/09/20	Sost.	2	Piletta lavabo	
Sost.							5	Sifoni tubo flessibile 32X1'1/4		
Sost.							2	Manicotto cromato riduzione MF 3/8X1/2		
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.										
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Manutenzione impianto idrico	Scuola Don Milani Via Venezia	16/09/20	16/09/20	Manutenzionate n. 3 cassette di scarico.			
	Email 15/09/20	Segretario Generale	Manutenzione porta	Palazzo di Citta	16/09/20	16/09/20	Sost.	1	Serratura elettrica porta Staff del Sindaco	
		Ghelas	Controllo impianto elettrico	Parcheggio Arena	17/09/20	17/09/20	Sost.	1	Timer astronomico	
							Sost.	1	Faro 200W	
Pulite telecamere										
Richiesta telefonica		Richiesta telefonica	Manutenzione impianto idrico	Asilo Via G. Siracusa	17/09/20	17/09/20	Sost.	1	Lavabo cromo	
							Sost.	2	Rubinetto sottolavabo 1/2X10	
							Sost.	6	Morsetti in gomma 50X26-32	
							Sost.	6	Morsetti in gomma 40X26-32	
							Sost.	6	Sifoni a S 1'1/4	
							Sost.	2	Curve sottolavabo	
							Util.	2	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Sost.	6	Guarnizioni piane per sifoni	
Sost.	6	Aeratori 24/1 M								
Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.										

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica		Amministratore Ghelas	Manutenzione impianto idrico	Scuola Don Milani Via Venezia	19/09/20	19/09/20	Manutenzionato autoclave bloccato e riempimento delle cisterne tramite autobotte.			
	N.95951 14/09/20	Comando VV.UU.	Manutenzione porta	Comando VV.UU. Via Ossidiana	19/09/20	19/09/20	Sost.	8	Cerniere infissi	
	N.4980 18/09/20	Dirigente scolastico Prof.ssa Viviana Aldisio	Manutenzione sistema allarme	I.C.S. G. Verga Via Salonico	19/09/20	19/09/20	Disattivata momentaneamente sirena esterna rotta.			
	Email 19/09/20	Ufficio elettorale	Controllo impianto elettrico	Palazzo di Città Ufficio elettorale	20/09/20	20/09/20	Sost.	4	Neon led cm. 150	
	N.6892 21/09/20	Dirigente scolastico Prof.ssa Ambra Rosa	Manutenzione impianto idrico	Scuola Don Milani Via Venezia	21/09/20	21/09/20	Sost.	1	Flussostrato spin con cavo	
							Sost.	1	Presa volante	
							Sost.	10	Aeratore 24/1 M	
							Sost.	15	Guarnizioni di tenuta	
							Sost.	5	Flessibili inox 1/2X3/8 MF cm.35	
							Sost.	5	Prolunghe cromate 1/2X10	
							Sost.	5	Rosette bombate	
							Sost.	5	Galleggianti 3/8	
							Util.	2	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
Richiesta telefonica		Amministratore Ghelas	Manutenzione fontana	Piazza Umberto I	21/09/20	21/09/20	Sost.	1	Sfera plastica asta piatta Galleggiante media pressione	
							Kg.	1	Cloro granulare 56%	

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
	Email 23/09/20	Settore Ambiente Geom. F. Pellitteri	Manutenzione impianto idrico	Palazzo di Città Settore Ambiente	25/09/20	25/09/20	Sost.	1	Cassetta scarico bianca	
							Sost.	1	Tubo di scarico cassetta a zaino 50X32X100	
							Util.	1	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Sost.	1	Flessibile inox 1/2X3/8 Cm1	
							Sost.	1	Rosetta in ottone1/2	
							Sost.	1	Prolunga 1/2 in ottone	
							Sost.	1	Valvola a sfera MF 1/2	
							Util.	1	Tubo silicone	
							Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.			
	Email 23/09/20	Settore Sport Turismo	Controllo impianto elettrico	Campo sportivo E. Mattei	23/09/20	23/09/20	Sost.	6	Neon led	24 W
							Manutenzionato climatizzatore			
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Controllo impianto elettrico	Plesso cantina Sociale	25/09/20 28/09/20	25/09/20 28/09/20	Sost.	6	Cassette scarico bianche	
							Sost.	1	Monocomando lavabo	
							Sost.	1	Tubo scarico cassetta zaiono 50X32X100	
							Util.	3	Rotolo piccolo di teflon professionale.	
							Sost.	6	Flessibili inox 1/2X3/8 MF cm.40	
							Sost.	6	Rosetta in ottone1/2	
							Sost.	8	Prolunghe cromate1/2X1	

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica		Direttore Tecnico Ghelas	Controllo impianto elettrico	Plesso cantina Sociale	25/09/20 28/09/20	25/09/20 28/09/20	Util.	2	Tubi silicone	
							Sost.	2	Morsetti in gomma 50X26-32	
							Sost.	2	Tubo estensibile scarico	
							Sost.	1	Piletta diam.11/4	
							Sost.	10	Aeratore attacco M.	
							Sost.	4	Flessibili inox 1/2 Cm.30	
							Sost.	6	Valvola a sfera mini 1/2 MF	
									Materiale fornito dalla Ghelas Multiservizi S.p.A.	
		Ghelas	Smontaggio docce a mare	Litorale	25/09/20 26/09/20	25/09/20 26/09/20	Rimozione docce e rubinetti lavapiedi dal litorale, smontate pompe e press control dalle cisterne e svuotamento delle stesse.			
		Ghelas	Installazione telecamere	Via Madonna del Rosario	26/09/20 29/09/20	26/09/20 29/09/20	Fissaggio tubi per passaggio cavi sistema di video sorveglianza e installazione telecamere.			
	N.3195 28/09/20	Dirigente scolastico Prof.ssa Viviana Morello	Manutenzione impianto idrico	Plesso Giovanni XXIII Via Settefarine	28/09/20	28/09/20	Eseguito scavo a mano per intercettare perdita d'acqua dalla linea principale.			
Util.							1	Anodo al magnesio		
Util.							1	Manicotto ottone 25X25		
							Mt.	5	Tubo D.25	
	Richiesta telefonica	Assessore C. Malluzzo	Manutenzione impianto idrico	ITIS	29/09/20	29/09/20	Sost.	1	Galleggiante elettrico	
Mt.							5	Cavo		

Prot. Ghelas	Prot. Richiedente	Richiedente	Tipologia Richiesta	Luogo Intervento	Inizio lavori	Fine lavori	Tip.	N.	Materiale utilizzato	Spec.
Richiesta telefonica		Coordinatore Ghelas	Controllo impianto elettrico	Settore Bilancio	30/09/20	30/09/20	Sost.	4	Neon led Cm. 120	
							Sost.	2	Neon Led Cm. 60	
							Sost.	2	Interruttori	
							Sost.	1	Supporto 503	
							Sost.	1	Placca	